

(2) 守谷中央図書館大規模改修工事の進捗状況について

(資料2)

○中央図書館大規模改修工事に関わる取組(令和5年12月～)※報告済

時 期	実 施 事 項
令和5年12月～令和6年3月	公募型プロポーザルによる事業者選定
【令和6年度】令和6年4月	基本設計開始(三上建築事務所)
5月～7月	市民ワークショップ(計3回)
6月	不動産鑑定業務
6月～11月	用地測量等業務
7月～8月	地質調査業務(増築部)
8月	基本設計概要(案)の決定～各関係機関に報告
9月～10月	基本設計概要(案)パブリックコメント実施～結果報告
11月	基本設計概要の決定(市長決裁)
11月	議会(全員協議会)報告【基本設計概要】
令和7年2月	増築部敷地の用地買収に関わる税務協議 用地買収買取協議開始
2月	建築確認申請提出
3月31日	基本・実施設計業務完了(計16回打合せ)

○中央図書館大規模改修工事に関わる取組(令和7年4月～6月)※報告済

【令和7年度】 令和7年3月～令和8年12月	中央図書館大規模改修工事に伴う図書館資料配架計画策定・保管及び再配架等業務委託
5月30日～6月26日	増築部用地土地購入契約、登記完了、支払完了

○中央図書館大規模改修工事の取組(令和7年7月～10月上旬)

7月24日～11月30日	駐車場植栽整備業務
8月25日～令和9年1月(予定)	・図書館休館【工事準備期間等含む】 中央・郷州・高野公民館図書室にて運用 (中央公民館図書室のみ8月26日～)

(2) 守谷中央図書館大規模改修工事の進捗状況について

(資料2)

	北守谷公民館図書室 10月1日リニューアルオープン※ ・守谷駅東中央図書館臨時窓口開設 9月6日
9月19日	※入札(8月)が不調及び取止めのため再入札 ・中央図書館大規模改修工事【建築工事】 ・中央図書館大規模改修工事【電気】 ・中央図書館大規模改修工事【機械】 開札及び仮契約
10月2日	・議会承認 臨時議会※契約内容については別紙
10月3日	・中央図書館大規模改修工事監理業務(随意契約) ※契約内容については別紙

○中央図書館大規模改修工事に関わる今後の取組(令和7年10月上旬～12月)

10月7日～	・工事業者【建築工事】、【電気】、【機械】定例会議 (毎週火曜日) ・仮囲い及び足場工事
10月29日～31日	・仮事務室へ引越し
11月6日	・仮使用申請の検査実施予定 ・検査合格後、改修工事着工(予定)

____ 予算を伴う業務