

(2) 守谷中央図書館大規模改修工事に関する取組について

○中央図書館大規模改修工事に関わる取組(令和5年12月～6年3月まで)

時 期	実 施 事 項
令和5年12月～令和6年3月	公募型プロポーザルによる事業者選定
【令和6年度】 令和6年4月	<u>基本設計開始(三上建築事務所)</u>
5月～7月	市民ワークショップ(計3回)
<u>6月</u>	<u>不動産鑑定業務</u>
<u>6月～11月</u>	<u>用地測量等業務</u>
<u>7月～8月</u>	<u>地質調査業務(増築部)</u>
8月	基本設計概要(案)の決定～各関係機関に報告
9月～10月	パブリックコメント実施～結果報告
11月	基本設計概要の決定(市長決裁)
11月	議会(全員協議会)報告 【基本設計概要】
令和7年2月	増築部敷地の用地買収に関わる税務協議 用地買収買取協議開始
2月	建築確認申請提出
3月31日	基本・実施設計業務完了(計16回打合せ)

○中央図書館大規模改修工事に関わる取組(令和7年4月～6月)

【令和7年度】 令和7年3月～令和8年12月	<u>中央図書館大規模改修工事に伴う図書館資料配架計画策定・保管及び再配架等業務委託</u>
<u>5月30日～6月26日</u>	<u>増築部用地土地購入契約、登記完了、支払完了</u>

○中央図書館大規模改修工事に関わる今後の取組(令和7年7月～)

7月8日	議会(全員協議会)報告 (管財課:工事概要及び入札期日等)
<u>8月上旬～11月末</u>	<u>駐車場植栽整備業務(入札、契約、業務)</u>
<u>8月上旬</u>	・ <u>中央図書館大規模改修工事【建築工事】</u> ・ <u>中央図書館大規模改修工事【電気】</u>

(2) 守谷中央図書館大規模改修工事に関する取組について

	・中央図書館大規模改修工事【機械】 (入札、契約予定)
8月中旬	大規模改修工事監理業務(契約)
8月25日～令和9年1月	図書館休館【工事準備期間含む】 中央・郷州・高野公民館図書室にて運用(中公のみ 8月26日～) 駅東口臨時窓口にて運用開始(9月6日～) 北守谷公民館図書室は10月1日～再開予定

____ 予算を伴う業務